湖 南 中 組 合 発 第 56 号

平 成 27 年 11 月 17 日

文部科学大臣 殿

河口湖南中学校組合長職務代理者
河口湖南中学校組合副組合長 小林 優

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	85.7	83.3
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

河口湖南中学校普通教室棟、特別教室棟の改築工事は、予定通り実施できた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

普通教室棟の改築と併せて、太陽光発電等の導入を図り、環境教育に活用するとともに、暖房等(太陽熱)や、停電時の電源(太陽光発電)としても活用できるようになった。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年3月30日の組合執行部会で報告(視察)を行い、執行部の意見も踏まえ、事務局において事後評価を実施するとともに、今後ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。平成27年度中には耐震化率100%となる予定であり、今後は老朽化した武道場の改築を進めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 河口湖南中学校組合公立学校等施設整備計画

都道府県名	山梨県
市町村名	河口湖南中学校組合

2 計画作成主体 河口湖南中学校組合

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
河口湖南中学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	H25.3.31				
河口湖南中学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	H25.3.31				
河口湖南中学校(Ⅲ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	H26.3.31				
河口湖南中学校(Ⅳ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	H26.5.30				
河口湖南中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H25.3.31				
河口湖南中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H25.3.31				
河口湖南中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H26.3.31				
河口湖南中学校(Ⅳ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H26.5.30				
河口湖南中学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	H25.3.31				
河口湖南中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	H25.6.19				
河口湖南中学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	H26.1.28		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。